

DTU CAS Udbudstidsplan

rev. dato: Mon 30-01-17

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2017																2018												
					Qtr 4				Qtr 1				Qtr 2				Qtr 3				Qtr 4				Qtr 1			Qtr 2			Qtr 3		
					Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep				
1	Bygning 119 Villum Centret	1079 days?	Tue 01-01-13	Mon 03-04-17																													
2	Bygning 224 Renovering LabHus	1238 days	Mon 01-10-12	Fri 18-08-17																													
3	Bygning 225 Nyt LabHus	1165 days	Mon 01-10-12	Wed 03-05-17																													
4	Bygning 128 - 129 Byg Lab	1342 days	Mon 07-01-13	Mon 07-05-18																													
5	Bygning 310 DTU Energi	978 days	Mon 30-11-15	Fri 15-11-19																													
4	Udbud, Design & Build - Konkurrencepræget dialog	121 days	Fri 08-07-16	Tue 03-01-17																													
5	PQ Periode	38 days	Fri 08-07-16	Tue 30-08-16																													
6	Evaluering og indstilling af prækval	8 days	Wed 31-08-16	Fri 09-09-16																													
7	Forberedelse for 1 dialogmøde	3 days	Mon 12-09-16	Wed 14-09-16																													
8	1 dialogmøde	1 day	Thu 15-09-16	Thu 15-09-16																													
9	Udarbejde supplerende dialogmateriale	9 days	Fri 16-09-16	Wed 28-09-16																													
10	2 dialogmøde	2 days	Thu 29-09-16	Fri 30-09-16																													
11	Udarbejde udbudsmateriale	16 days	Mon 03-10-16	Mon 24-10-16																													
12	3 dialogmøde	2 days	Tue 25-10-16	Wed 26-10-16																													
13	Udarbejde udbudsmateriale	6 days	Thu 27-10-16	Thu 03-11-16																													
14	Tilbudsperiode	19 days	Fri 04-11-16	Wed 30-11-16																													
15	Evaluering og kontrahering	17 days	Thu 01-12-16	Tue 03-01-17																													
6	Bygning 301 og 309 Renovering	1120 days	Mon 30-11-15	Mon 15-06-20																													
4	Udbudsproces	111 days	Fri 26-08-16	Tue 07-02-17																													
5	Prækvalifikation	27 days	Fri 26-08-16	Mon 03-10-16																													
6	Evaluering og indstilling af prækval	9 days	Tue 04-10-16	Fri 14-10-16																													
7	Forberedelse for 1 dialogmøde	8 days	Mon 17-10-16	Wed 26-10-16																													
8	1 dialogmøde	1 day	Thu 27-10-16	Thu 27-10-16																													
9	Udarbejde supplerende dialogmateriale	7 days	Fri 28-10-16	Mon 07-11-16																													
10	2 dialogmøde	2 days	Tue 08-11-16	Wed 09-11-16																													
11	Udarbejde supplerende dialogmateriale	12 days	Thu 10-11-16	Fri 25-11-16																													
12	3 dialogmøde	2 days	Mon 28-11-16	Tue 29-11-16																													
13	Udarbejde udbudsmateriale	8 days	Wed 30-11-16	Fri 09-12-16																													
14	Tilbudsperiode	19 days	Mon 12-12-16	Mon 16-01-17																													
15	Evaluering og kontrahering	16 days	Tue 17-01-17	Tue 07-02-17																													
7	Bygning 205 Life Science	1936 days?	Mon 04-06-12	Mon 17-02-20																													
12	Udbud	0d	Sun 15-07-12	Sun 15-07-12																													
14	Udbud delleverancer	429d	Mon 12-01-15	Fri 30-09-16																													
19	Udbud Byg	561d	Mon 12-01-15	Tue 18-04-17																													
20	Teknisk dialog	50d	Mon 12-01-15	Fri 20-03-15																													
21	Prækvalificeringsperiode	91d	Thu 17-12-15	Tue 10-05-16																													
22	Tilbudsperiode	43d	Thu 05-01-17	Mon 06-03-17																													
23	Evaluering og Kontrakt periode	28d	Tue 07-03-17	Tue 18-04-17																													
8	Bygning 402-414	974 days	Mon 29-09-14	Fri 31-08-18																													
11	Udbud Design (rammeaftale)	0 days	Mon 18-05-15	Mon 18-05-15																													
13	Udbud Byg 402-404 (Hovedentreprise)	75 days	Mon 25-07-16	Fri 04-11-16																													
17	Udbud Byg 412-414 (Hovedentreprise)	67 days	Mon 16-01-17	Fri 21-04-17																													
18	Prækvalificeringsperiode	30 days	Mon 16-01-17	Fri 24-02-17																													
19	Tilbudsperiode	25 days	Wed 01-03-17	Tue 04-04-17																													
20	Evaluering og kontraktperiode	10 days	Wed 05-04-17	Fri 21-04-17																													
9	Bygning 228 Kemiteknik	1309 days	Thu 11-09-14	Wed 18-12-19																													
5	Udbud, Design & Build med forhandling	134d	Fri 16-12-16	Tue 11-07-17																													
6	PQ periode	18d	Fri 16-12-16	Thu 19-01-17																													
7	Evaluering og indstilling af prækval	11d	Fri 20-01-17	Fri 03-02-17																													
8	Tilbudsperiode	37d	Mon 06-02-17	Tue 28-03-17																													
9	Evaluering af tilbud	12d	Wed 29-03-17	Tue 18-04-17																													
10	Forhandlingsmøder	38d	Wed 19-04-17	Thu 15-06-17																													
11	Indlevering af endeligt tilbud	0d	Fri 16-06-17	Fri 16-06-17																													
12	Evaluering	11d	Fri 16-06-17	Fri 30-06-17																													
13	Standstill periode	7d	Fri 30-06-17	Mon 10-07-17																													
14	Kontraktunderskrivelse	1d	Tue 11-07-17	Tue 11-07-17																													
10	Bygning 307 Renovering	602 days	Mon 27-06-16	Fri 23-11-18																													
8	Udbud Totalentreprise	75 days	Mon 20-03-17	Tue 11-07-17																													
9	Udformning af udbudspakke	40 days	Mon 20-03-17	Thu 18-05-17																													
10	Tilbudsperiode	25 days	Tue 23-05-17	Thu 29-06-17																													
11	Evaluering og kontakt periode	8 days	Fri 30-06-17	Tue 11-07-17																													
11	Bygning 207 Renovering etape 4	439 days	Mon 17-10-16	Tue 31-07-18																													
8	Udbud byg	67 days	Mon 13-03-17	Thu 22-06-17																													
9	Prækvalificeringsperiode	35 days	Mon 13-03-17	Wed 03-05-17																													
10	Tilbudsperiode	25 days	Mon 08-05-17	Thu 15-06-17																													
11	Evaluering og kontakt periode	5 days	Fri 16-06-17	Thu 22-06-17																													
12	Bygning 116 Aud	833 days	Mon 03-04-17	Wed 12-08-20																													
10	Udbud Design & Build	134d	Fri 09-02-18	Fri 24-08-18																													
11	Prækval & Partner kvalificering	25d	Fri 09-02-18	Thu 15-03-18																													
12	Dialog og Tilbud	70d	Fri 16-03-18	Mon 02-07-18																													
13	Evaluering og kontrakt	25d	Tue 03-07-18	Fri 24-08-18																													
13	Bygning 306 Aud	646 days	Tue 03-01-17	Wed 14-08-19																													
10	Udbud Hovedentreprise	100d	Mon 26-03-18	Tue 21-08-18																													
11	Prækval & Partner kvalificering	25d	Mon 26-03-18	Thu 03-05-18																													
12	Tilbud	35d	Tue 15-05-18	Tue 03-07-18																													
13	Evaluering og kontrakt	12d	Mon 06-08-18	Tue 21-08-18																													
14	Bygning 208 Aud	759 days	Mon 06-08-18	Mon 16-08-21																													
10	Udbud Totalentreprise	80d	Fri 12-07-19	Thu 31-10-19																													
11	Prækvalifiserings periode	30d	Fri 12-07-19	Thu 22-08-19																													
12	Tilbudsperiode	30d	Fri 23-08-19	Thu 03-10-19																													
13	Evaluering og kontrakt	20d	Fri 04-10-19	Thu 31-10-19								</																					