

DTU Udbudstidsplan

rev. dato: Tue 13-12-16

ID	Task Name	Duration	Start	Finish				2017											
					Qtr 4 Oct	Nov	Dec	Qtr 1 Jan	Feb	Mar	Qtr 2 Apr	May	Jun	Qtr 3 Jul	Aug				
1	Bygning 119 Villum Centret	595 days?	Tue 01-01-13	Mon 20-04-15															
2	Bygning 224 Renovering LabHus	407 days	Mon 01-10-12	Tue 22-04-14															
3	Bygning 225 Nyt LabHus	340 days	Mon 01-10-12	Fri 17-01-14															
4	Bygning 128 - 129 Byg Lab	678 days	Mon 07-01-13	Tue 25-08-15															
5	Bygning 205 Life Science	30 days?	Mon 04-06-12	Sun 15-07-12															
12	Udbud	0d	Sun 15-07-12	Sun 15-07-12															
14	Udbud delleverancer	429d	Mon 12-01-15	Fri 30-09-16															
19	Udbud Byg	69d	Mon 12-01-15	Tue 21-04-15															
20	Teknisk dialog	50d	Mon 12-01-15	Fri 20-03-15															
21	Prækvalificeringsperiode	91d	Thu 17-12-15	Tue 10-05-16															
22	Tilbudsperiode	43d	Thu 05-01-17	Mon 06-03-17															
23	Evaluering og Kontrakt periode	28d	Tue 07-03-17	Tue 18-04-17															
6	Bygning 402-414	357 days	Mon 29-09-14	Thu 03-03-16															
11	Udbud Design (rammeaftale)	0 days	Mon 18-05-15	Mon 18-05-15															
12	Udbud Design (rammeaftale)	0 days	Mon 18-05-15	Mon 18-05-15															
13	Udbud Byg 402-404 (Hovedentreprise)	75 days	Mon 25-07-16	Fri 04-11-16															
14	Prækvalificeringsperiode	30 days	Mon 25-07-16	Fri 02-09-16															
15	Tilbudsperiode	25 days	Mon 12-09-16	Fri 14-10-16															
16	Evaluering og kontraktperiode	15 days	Mon 17-10-16	Fri 04-11-16															
17	Udbud Byg 412-414 (Hovedentreprise)	25 days	Tue 13-09-16	Mon 17-10-16															
18	Prækvalificeringsperiode	30 days	Mon 16-01-17	Fri 24-02-17															
19	Tilbudsperiode	25 days	Wed 01-03-17	Tue 04-04-17															
20	Evaluering og kontraktperiode	10 days	Wed 05-04-17	Fri 21-04-17															
7	Bygning 228 Kemiteknik	411 days?	Thu 11-09-14	Mon 09-05-16															
7	Udbud byg (Omlægning og sanering)	50d	Tue 10-05-16	Tue 19-07-16															
8	Prækvalificeringsperiode	20d	Tue 10-05-16	Tue 07-06-16															
9	Tilbudsperiode	20d	Wed 22-06-16	Tue 19-07-16															
10	Evaluering og kontrakt periode	10d	Wed 20-07-16	Tue 02-08-16															
17	Udbud, Design & Build med forhandling	9d	Fri 09-09-16	Wed 21-09-16															
18	PQ periode	23d	Mon 19-12-16	Fri 27-01-17															
19	Evaluering og indstilling af prækval	11d	Mon 30-01-17	Mon 13-02-17															
20	Tilbudsperiode	44d	Tue 14-02-17	Wed 19-04-17															
21	Evaluering af tilbud	9d	Thu 20-04-17	Tue 02-05-17															
22	1 dialogmøde	11d	Wed 03-05-17	Thu 18-05-17															
23	Revision af tilbud 1	29d	Fri 19-05-17	Mon 03-07-17															
24	2 dialogmøde	5d	Tue 04-07-17	Mon 10-07-17															
25	Revision af tilbud 2	15d	Tue 01-08-17	Mon 21-08-17															
26	Evaluering og kontrahering	8d	Tue 22-08-17	Thu 31-08-17															
8	Bygning 310 DTU Energi	313 days	Thu 24-09-15	Tue 03-01-17															
4	Udbud, Design & Build - Konkurrencepræget dialog	121 days	Fri 08-07-16	Tue 03-01-17															
5	PQ Periode	38 days	Fri 08-07-16	Tue 30-08-16															
6	Evaluering og indstilling af prækval	8 days	Wed 31-08-16	Fri 09-09-16															
7	Forberedelse for 1 dialogmøde	3 days	Mon 12-09-16	Wed 14-09-16															
8	1 dialogmøde	1 day	Thu 15-09-16	Thu 15-09-16															
9	Udarbejde supplerende dialogmateriale	9 days	Fri 16-09-16	Wed 28-09-16															
10	2 dialogmøde	2 days	Thu 29-09-16	Fri 30-09-16															
11	Udarbejde udbudsmateriale	16 days	Mon 03-10-16	Mon 24-10-16															
12	3 dialogmøde	2 days	Tue 25-10-16	Wed 26-10-16															
13	Udarbejde udbudsmateriale	6 days	Thu 27-10-16	Thu 03-11-16															
14	Tilbudsperiode	19 days	Fri 04-11-16	Wed 30-11-16															
15	Evaluering og kontrahering	17 days	Thu 01-12-16	Tue 03-01-17															
9	Bygning 301 og 309 Renovering	253 days	Mon 30-11-15	Tue 06-12-16															
4	Udbudsproces	111 days	Fri 26-08-16	Tue 07-02-17															
5	Prækvalifikation	27 days	Fri 26-08-16	Mon 03-10-16															
6	Evaluering og indstilling af prækval	9 days	Tue 04-10-16	Fri 14-10-16															
7	Forberedelse for 1 dialogmøde	8 days	Mon 17-10-16	Wed 26-10-16															
8	1 dialogmøde	1 day	Thu 27-10-16	Thu 27-10-16															
9	Udarbejde supplerende dialogmateriale	7 days	Fri 28-10-16	Mon 07-11-16															
10	2 dialogmøde	2 days	Tue 08-11-16	Wed 09-11-16															
11	Udarbejde supplerende dialogmateriale	12 days	Thu 10-11-16	Fri 25-11-16															
12	3 dialogmøde	2 days	Mon 28-11-16	Tue 29-11-16															
13	Udarbejde udbudsmateriale	8 days	Wed 30-11-16	Fri 09-12-16															
14	Tilbudsperiode	19 days	Mon 12-12-16	Mon 16-01-17															
15	Evaluering og kontrahering	16 days	Tue 17-01-17	Tue 07-02-17															
10	Bygning 307 Renovering	185 days	Fri 02-10-15	Wed 06-07-16															
8	Udbud Totalentreprise	75 days	Mon 20-03-17	Tue 11-07-17															