

**Investerings- og Moderniseringsplan 2024-2033, Ejendomme**

Opdateret 06.03.2025/FraHi/AP

**Aktuel Q4 2024 - DTU Campus Service (i mio. kr.)**
**Prisniveau: 2024 (byggeomkostningsindeks 2023 K2=126,7)**

Akkumuleret pr. projekt

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Budget -indeks 2023 K2	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Realisereret 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032	Prognose 2033
<b>Nybygning:</b>																
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1.166,9	1.166,9	0,0	0,1									
Nyt Fysik og Energi byggeri B310	Lyngby	9.280	2016	367,5	367,5	0,0	-3,3	28,4	0,0	0,0						
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	30,8	30,8	0,0			5,1	4,0						
Infrastrukturhus Nr.1	Lyngby	6.000	2021	91,9	91,9	0,0			16,0	15,9	8,0	34,0	18,0			
Infrastrukturhus Kølecentral	Lyngby		2021	27,5	27,5	0,0			7,5	20,0						
Letbane og Origo	Lyngby		2017	48,2	48,3	0,0	9,8	5,6	7,0							
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357)	Lyngby	2.760	2018	133,3	133,3	0,0	0,1	5,0	34,2	4,8						
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500	2019	113,4	113,4	0,0	-9,4	0,4								
Generisk forskningsbygning (B313)	Lyngby	10.650	2020	502,3	502,3	0,0	61,1	23,6								
Nanolab nyt renrum B346A	Lyngby	5.600	2022	399,6	399,6	0,0	34,2	165,9	100,6	8,4	94,8					
Generisk forskningsbygning B247	Lyngby	8.400	2023	495,8	495,8	0,0		0,0	9,0	40,0	90,0	125,0	125,0	106,8		
DTU Space Bygning B330	Lyngby	8.000	2023	370,2	370,1	0,0	18,2	36,8	147,2	166,3	19,8					
Infrastruktur 2. kv. nord for Kolonnevej	Lyngby		2023	80,8	80,8	0,0	10,4	58,4	12,0							
<b>Nybygning i alt</b>				<b>3828,2</b>	<b>3828,2</b>	<b>0,0</b>	<b>121,4</b>	<b>324,1</b>	<b>338,6</b>	<b>259,4</b>	<b>212,6</b>	<b>159,0</b>	<b>143,0</b>	<b>106,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Større ombygninger og moderniseringer:</b>																
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	65,7	65,7	0,0	0,4	3,0	1,4	1,2						
<i>B301 Modernisering</i>	Lyngby			101,0	101,0	0,0	0,0	0,02								
<i>B306 Modernisering af læringsmiljø</i>	Lyngby			6,2	6,2	0,0										
<i>B307 Delvis modernisering stue og kælder</i>	Lyngby			24,7	24,6	0,0		0,04								
<i>B309 Modernisering af stueetage</i>	Lyngby			14,6	14,59	0,0										
<i>B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.</i>	Lyngby			26,1	26,08	0,0										
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	172,5	172,6	0,0	0,0	0,1								
Modernisering af B208	Lyngby		2020	238,7	238,7	0,0	39,8	27,7	0,0							
Renovering DTU Kemi B206-7	Lyngby		2021	112,7	112,8	0,0	2,7	25,3								
Modernisering B451	Lyngby	8.861	2021	98,0	98,0	0,0	7,5	5,0	69,0	16,5						
Renovering B221 og B223	Lyngby		2021	107,0	107,0	0,0	80,1	7,6	0,0							
Bygning 327 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	58,0	58,0	0,0				8,3	35,7	14,0				
Bygning 328 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	47,5	47,5	0,0				6,8	29,2	11,5				
Bygning 348 Modernisering	Lyngby	2.300	2023	58,0	58,0	0,0					8,3	35,7	14,0			
<b>Større ombygninger og moderniseringer i alt</b>				<b>958,2</b>	<b>958,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>130,6</b>	<b>68,7</b>	<b>70,4</b>	<b>17,7</b>	<b>15,1</b>	<b>73,2</b>	<b>61,2</b>	<b>14,0</b>		
<b>Ny strategisk forskningsinfrastruktur:</b>																
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	234,8	234,8	0,0	9,2	19,6	9,5							
Testcenter Høvsøre - tilpasning af testpladser			2024	148,8	148,8	0,0	13,0	48,0	39,5	6,2	7,0	35,1				
<b>Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt</b>				<b>383,6</b>	<b>383,6</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>67,6</b>	<b>49,0</b>	<b>6,2</b>	<b>7,0</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Almindelige re-investeringer i Campus</b>																
Godkendt ramme til: Tekniske installationer	Alle			325,1	325,0	0,0	14,3	54,3	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer	Alle			133,5	133,5	0,0	13,2	12,1	8,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			567,7	567,7	0,0	16,7	85,5	51,3	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			723,8	723,7	0,1	23,1	71,3	71,8	58,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Byggemodning langs motorvejen				84,4	84,4	0,0			2,5	37,0	37,0	7,9				
Ramme til: Reinvesteringsefterslæb	Lyngby	na.		257,4	257,4	0,0				32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
<b>Almindelige reinvesteringer i Campus</b>				<b>2.091,9</b>	<b>2.097,3</b>	<b>0,1</b>	<b>67,4</b>	<b>223,2</b>	<b>154,8</b>	<b>194,8</b>	<b>186,8</b>	<b>157,7</b>	<b>149,8</b>	<b>149,8</b>	<b>149,8</b>	<b>149,8</b>
<b>Pipeline projekter</b>																
Generisk forskningsbygning 219	Lyngby	9.000		437,8	437,8	0,0						20,0	125,0	170,0	75,0	47,8
Generisk kontorhus	Lyngby	3.000		142,4	142,4	0,0					20,0	40,0	55,0	27,4		
CEN2 B31X	Lyngby	3.806		348,1	348,1	0,0						48,0	84,0	120,0	54,0	42,1
Infrastrukturhus Nr.2	Lyngby	6.000		147,7	147,7	0,0								70,0		77,7
Centerbygning (Origo)	Lyngby	3.000		158,2	158,2	0,0		5,0	30,0	45,0	40,0	38,2				
Etablering af 50 kV hovedforsyning	Lyngby	na.		104,4	104,4	0,0			20,0	84,4						
Udfasning af eksisterende 10 kV forsyninger	Lyngby	na.		68,6	68,6	0,0			20,0	48,6						
Auditoriomodernisering Bygning 308	Lyngby	7.568		158,2	158,2	0,0					20,0	50,0	50,0	38,2		
Modernisering af studie- og læringsmiljø DTU Ballerup Campus	Ballerup			88,4	88,4	0,0			4,9	34,2	25,0	24,3				
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	11.020		533,9	533,9	0,0									101,2	132,6
<b>Pipeline projekter i alt</b>				<b>2.187,9</b>	<b>2.187,9</b>	<b>0,0</b>		<b>5,0</b>	<b>74,9</b>	<b>212,2</b>	<b>105,0</b>	<b>220,5</b>	<b>314,0</b>	<b>355,6</b>	<b>300,2</b>	<b>300,2</b>
<b>Total, igangsatte og projekterede projekter</b>				<b>6.920,0</b>	<b>6.920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>341,6</b>	<b>683,5</b>	<b>610,3</b>	<b>409,0</b>	<b>352,4</b>	<b>384,9</b>	<b>321,8</b>	<b>238,5</b>	<b>117,6</b>	<b>117,6</b>
<b>Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden</b>				<b>341,8</b>	<b>341,8</b>	<b>0,0</b>		<b>2,5</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>	<b>40,1</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>
<b>Total, pipeline projekter</b>				<b>2.187,9</b>	<b>2.187,9</b>	<b>0,0</b>		<b>5,0</b>	<b>74,9</b>	<b>212,2</b>	<b>105,0</b>	<b>220,5</b>	<b>314,0</b>	<b>355,6</b>	<b>300,2</b>	<b>300,2</b>
<b>Total</b>				<b>9.449,7</b>	<b>9.449,7</b>	<b>0,0</b>	<b>341,6</b>	<b>688,5</b>	<b>687,7</b>	<b>690,3</b>	<b>526,5</b>	<b>645,6</b>	<b>668,0</b>	<b>626,3</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>