

Investerings- og Moderniseringsplan 2019-2028, Ejendomme

Resultat Q4 2019 (i mio. kr.)

Prisniveau: 2019 (byggeomkostningsindeks 2018 K2=104,4)

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år										
				Budget -indeks 2018K2	Forbrugt til og med Q4 2019	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2018	Resultat 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Pipeline projekter																		
Indeklimalaboratorium B1XX	Lyngby	4.510		177,0	0,0	177,0	0,0						10,0	65,0	65,0	37,0		
Generisk forskningsbygning B219	Lyngby	9.000		342,0	0,0	342,0	0,0						100,0	200,0	42,0			
Modernisering B451	Lyngby	8.861		135,0	0,0	135,0	0,0					25,0	75,0	35,0				
CEN2 B31X	Lyngby	3.806		275,0	0,0	275,0	0,0		20,0	40,0		70,0	100,0	45,0				
Generisk kontohus B2XX	Lyngby	5.000		122,0	0,0	122,0	0,0									50,0	50,0	22,0
Ombygninger til DTU Sundhedsteknologi	Lyngby	na.		100,0	0,0	0,0	100,0											
Byggemodning langs motorvejen	Lyngby	na.		65,0	0,0	65,0	0,0		5,0	5,0		18,0	18,0	19,0				
Vedligeholdsefterslæb	Lyngby	na.		500,0	0,0	400,0	100,0		0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	na.		1588,0	0,0	847,7	740,3								196,0	216,0	253,0	182,6
Pipeline projekter i alt				3.304,0	0,0	2.363,7	940,3		0,0	25,0	45,0	163,0	353,0	414,0	353,0	353,0	353,0	304,6

Total, igangsatte og projekterede projekter	4.964,6	2.848,8	4.773,5	191,1	2.172,9	678,9	743,6	297,1	208,7	139,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	145,4
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden	655,0	0,0	635,0	20,0	0,0	0,0	60,9	234,8	294,3	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total, pipeline projekter	3.304,0	0,0	2.363,7	940,3	0,0	0,0	25,0	45,0	163,0	353,0	414,0	353,0	353,0	353,0	304,6	
Total	8.923,6	2.848,8	7.772,2	1151,4	2.172,9	678,9	829,5	576,9	666,0	537,0	511,0	450,0	450,0	450,0	450,0	