Investerings- og Moderniseringsplan 2021-2030, Ejendomme

Opdateret 24. februar 2022

Prognose Q4 2021 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2021 (byggeomkostningsindeks 2020 K2=106,1)

				Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år										
Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Budget -indeks 2020K2	Forbrugt til og med Q4 2021	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2020	**Resultat 2021**	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Nybygning:																		
LIFE total (B201-B205)	Lyngby	37.124	2011	1.176,8	1.146,2	1.165,2	11,6	1.137,8	8,5	7,0	12,0							
Bygningslaboratorium (B130)	Lyngby	2.600	2011	92,0	84,6	92,0	0,0	82,1	2,5	7,4								
Nyt Fysik og Energi byggeri B310	Lyngby	9.280	2016	368,6	335,1	345,6	23,0	332,5	2,6	2,8	7,2	0,5						
Køb af bygning B304 samt re-investering til DTU AIT serverpark	Lyngby	2.000	2016	30,0	21,4	30,0	0,0	21,3	0,1	3,8	4,8							
Infrastrukturhus fase 1.	Lyngby	6.000	2021	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0		8,0	34,0	35,0						
Infrastrukturhus Kølecentral	Lyngby		2021	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0			10,0	13,0						
Letbane og Origo	Lyngby		2017	41,2	0,0	41,2	0,0	5,4	0,4	20,6	14,8							
Nyt radiodødt rum til DTU Elektro (B357)	Lyngby	2.760	2018	118,2	74,9	118,2	0,0	43,5	31,5	16,6	11,6	15,2						
Laboratoriebygning til DTU Miljø (B112)	Lyngby	2.500	2019	100,6	34,7	100,6	0,0	10,9	23,8	59,9	6,0							
Generisk forskningsbygning (B313)	Lyngby	10.650	2020	433,7	40,2	433,7	0,0	0,4	39,8	110,7	158,4	124,4						
Nybygning i alt		**72.914**		**2461,1**	**1737,1**	**2426,5**	**34,6**	**1633,7**	**109,2**	**236,8**	**258,7**	**188,1**						
Større ombygninger og moderniseringer:																		
Nyindretning af B116 til undervisningsformål	Lyngby		2012	95,0	91,8	95,0	0,0	65,3	26,5	3,2								
Tavleomskiftning inkl. el måler (udføres med HPFI-relæer)	Lyngby		2009	43,1	41,5	41,5	1,6	38,2	3,4									
Ballerup Campus opgradering til universitetsformål	Ballerup		2013	58,9	50,8	58,9	0,0	50,8		3,4	4,7							
Campusinvesteringer i forbindelse med Letbanen	Lyngby		2015	32,5	32,7	32,5	0,0	26,2	6,6	-0,2								
B301 Modernisering	*Lyngby*			*90,5*	*97,0*	*108,2*	*-17,7*	*91,2*	*5,9*	*3,6*	*1,9*		*5,6*					
B306 Modernisering af læringsmiljø	*Lyngby*			*6,3*	*6,2*	*6,2*	*0,0*	*6,2*										
B307 Delvis modernisering stue og kælder	*Lyngby*			*23,9*	*24,6*	*24,6*	*-0,7*	*24,6*	*0,0*									
B309 Modernisering af stueetage	*Lyngby*			*7,7*	*14,6*	*14,6*	*-6,9*	*14,0*	*0,6*									
B207 Ombygning af stueetage til undervisningslab.	*Lyngby*			*28,3*	*26,1*	*26,1*	*2,2*	*26,2*	*-0,1*									
Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) - Ombygninger ialt			2016	156,7	168,6	179,7	-23,0	162,2	6,4	3,6	1,9		5,6					
Investeringer i energibesparelser, fase 1	Lyngby		2017	31,2	28,5	31,2	0,0	21,8	6,6	2,7								
Modernisering af B208	Lyngby		2020	206,8	21,0	206,8	0,0	0,7	20,2	80,4	95,0	10,4						
Renovering DTU Kemi B206-7, Fase 2	Lyngby	-	2021	40,0	27,5	40,0	0,0	0,0	27,5	12,5								
Renovering DTU Kemi B206-7, Fase 3	Lyngby		2021	24,0	0,8	24,0	0,0	0,0	0,8	16,3	6,9							
Renovering DTU Kemi B206-7, Fase 4	Lyngby		2021	38,0	1,2	38,0	0,0	0,0	1,2	2,7	34,1							
Modernisering B451	Lyngby	8.861	2021	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0		2,0	32,4	91,4	44,2					
Renovering B221 og B223 fase 1	Lyngby		2021	90,0	0,0	90,0	0,0			15,0	75,0							
Større ombygninger og moderniseringer i alt				**986,1**	**464,5**	**1.007,5**	**-21,4**	**365,2**	**99,3**	**141,4**	**250,0**	**101,8**	**49,8**					
Ny strategisk forskningsinfrastruktur:																		
Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre	Thisted/Bøvlingbjerg		2017	229,2	175,4	229,2	0,0	154,7	20,7	18,0	35,8							
Skaldyrsklækkeri på Mors	Mors		2018	33,0	30,0	33,0	0,0	13,7	16,3	3,0								
Ny strategisk forskningsinfrastruktur i alt				**262,2**	**205,4**	**262,3**	**-0,1**	**168,5**	**37,0**	**21,1**	**35,8**							
Almindelige re-investeringer i Campus																		
Godkendt ramme til: Tekniske installationer	Alle			271,3	92,3	265,3	6,0	67,7	25,6	24,8	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	26,0
Godkendt ramme til: Veje og terræn med installationer	Alle			116,5	37,0	113,6	2,9	36,5	0,4	20,2	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	10,0
Godkendt ramme til: Bygninger (indvendig og udvendig)	Alle			476,7	138,4	470,5	6,2	116,6	21,6	59,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	48,2
Godkendt ramme til: Mindre projekter	Alle			653,3	173,1	627,3	25,9	162,1	11,4	74,6	57,1	46,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	63,6
Ramme til: Reinvesteringsefterslæb	Lyngby	na.		183,0	0,0	183,0	0,0						30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Almindelige reinvesteringer i Campus				**1700,8**	**440,7**	**1659,8**	**41,0**	**383,0**	**59,0**	**178,7**	**113,2**	**102,5**	**129,0**	**129,0**	**129,0**	**129,0**	**129,0**	**178,3**
Pipeline projekter																		
Byggemodning langs motorvejen	Lyngby	na.		65,0	0,0	65,0	0,0			5,0	18,0	18,0	19,0	5,0				
Renovering B221 og B223 fase 2	Lyngby	-		75,0	0,0	0,0	75,0				0,0	0,0	0,0					
Generisk forskningsbygning B219	Lyngby	9.000		342,0	0,0	342,0	0,0				24,0	72,0	120,0	120,0	6,0			
Generisk kontorhus (som option til renrum)	Lyngby	3.000		112,0	0,0	112,0	0,0				30,0	30,0	52,0					
Nanolab nyt renrum B346A	Lyngby	7.573		455,0	0,0	455,0	0,0			10,0	129,3	227,5	88,2					
CEN2 B31X	Lyngby	3.806		275,0	0,0	275,0	0,0					40,0	70,0	100,0	45,0	20,0		
Infrastrukturhus fase 2	Lyngby	6.000		120,0	0,0	120,0	0,0							120,0				
Centerbygning (Origo)	Lyngby	5.000		200,0	0,0	200,0	0,0						10,0	50,0	60,0	60,0	20,0	
Strategiske investeringer til vækst og infrastruktur	Lyngby	na.		1.023,7	0,0	1.023,7	0,0								210,0	241,0	301,0	271,7
Pipeline projekter i alt				2.667,7	0,0	2.592,7	75,0	0,0		15,0	201,3	387,5	359,2	395,0	321,0	321,0	321,0	271,7

Total, igangsatte og projekterede projekter	**5.227,2**	**2.847,8**	**5.173,1**	**54,1**	**2.550,4**	**304,5**	**577,9**	**657,7**	**392,4**	**148,4**	**98,5**	**98,5**	**98,5**	**98,5**	**147,8**
Total, projekter under forberedelse til gennemførelse i planperioden	**183,0**	**0,0**	**183,0**	**0,0**	**0,0**					**30,5**	**30,5**	**30,5**	**30,5**	**30,5**	**30,5**
Total, pipeline projekter	**2.667,7**	**0,0**	**2.592,7**	**75,0**	**0,0**		**15,0**	**201,3**	**387,5**	**359,2**	**395,0**	**321,0**	**321,0**	**321,0**	**271,7**
Total	**8.077,9**	**2.847,8**	**7.948,8**	**129,1**	**2.550,4**	**304,5**	**592,9**	**859,0**	**779,9**	**538,1**	**524,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**