

Investerings- og Moderniseringsplan 2018-2027

Opdateret 25. april 2018/MHUN

Prognose Q1 2018 - DTU Campus Service (i mio. kr.)

Prisniveau: 2018 (byggeomkostningsindeks 2017 K2=102,3)

Projekt navn	Sted	Brutto areal	Besluttet År	Akkumuleret pr. projekt				Udgiftfordeling pr. år										
				Budget -indeks 2017K2	Forbrugt til og med Q1 2018	Samlet projekt prognose	Rest - budget	Forbrugt til og med 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Total, pipeline projekter				2.134,0	0,0	2.134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	168,5	336,7	405,1	405,1	405,1	326,5
Total				7.804,5	1.932,1	7.709,1	95,1	1.837,5	888,3	808,4	674,8	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Finansieringskapacitet (AØR simuleringslinje)

500 500 500 500 500 500 500